

Den. oggetto			N. oggetto	
	Luogo dell'apparecchiatura tecnica	Gestore Rete/Cliente	Manutenimento tecnico/ Custode Impianto	
Ditta				
Via + n.				
Luogo				
Pers. di contatto				
Cellulare				
e-mail				

Tecnologia delle apparecchiature	<input type="checkbox"/> LeakGuard BASIC <input type="checkbox"/> LeakGuard CLOUD <input type="checkbox"/> Altro				
N. di serie		N. ordine			
Generalità				NO	SÌ
Il luogo prescelto di ubicazione dell'apparecchio prevede sufficiente spazio per l'apparecchiatura tecnica ed è stato comunicato e/o contrassegnato?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'apparecchiatura tecnica è stata montata completamente e secondo le indicazioni del produttore (manuale di montaggio) nel luogo di ubicazione dell'apparecchio previsto (escluso cablaggio)?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per montaggio in armadio elettrico: sono installate una piastra di montaggio e, se necessario, delle guide DIN da 35 mm?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee di misurazione sono condotte fuori secondo le indicazioni del produttore e installate e cablate fino all'apparecchiatura tecnica secondo le disposizioni locali?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati installati cavi di messa a terra dalla tubazione TR ai terminali di connessione dell'apparecchiatura?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata misurata la resistenza di loop e corrisponde all'effettiva lunghezza della rete di tubi?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Specifico per LEAKGUARD BASIC	NO	SÌ
È installata una presa di corrente di rete da 230VAC direttamente nel luogo di ubicazione dell'apparecchio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee di comando per gli allertamenti sono state installate e cablate dal sistema di gestione fino all'apparecchiatura tecnica secondo le disposizioni locali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Specifico per LEAKGUARD CLOUD	NO	SÌ
È stata verificata e comunicata la qualità di ricezione in caso di utilizzo di GSM/GPRS (necessario LTE 4G)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Avvertenze:

In caso di indicazioni assenti possono insorgere incombenze supplementari, che possono essere messe in fattura aggiuntivamente. Tali incombenze supplementari vanno concordate con il cliente!

La messa in servizio non è inclusa nel prezzo del dispositivo!

La lista di controllo per la messa in funzione deve essere inviata firmata al nostro montaggio prima della messa in funzione! [service.brag@brugg.com](mailto:service.brag@brugg.com)

Per un appuntamento per la messa in funzione mettersi in contatto almeno 10 giorni prima al recapito [service.brag@brugg.com](mailto:service.brag@brugg.com) o telefonicamente al numero +41 56 268 78 67.

Data		Nome		Firma	
------	--	------	--	-------	--